

As Built Documentation

Chapter 6.4.3 Product Blow out

- Prehlásenie o vykonaní odmastenia a vyčistenia rúry s priemerom 800 mm pre kysík dňa 11.12. a 16.12.20005.
Declaration about grease removal and blow out pipe with 800 mm diameter for oxygen from December 11 and 16, 2005.
- Komin pre odvod dusíka a kyslíka

6281-01-1 Rev. 0

Air Liquide AGS GmbH
Werk Hanau, Depotstrasse 1
D-63457 Hanau
Deutschland
Stavba : U.S.Steel
044 54 Košice - Šaca
UID: SK4020116243

Prehlásenie o vykonaní odmastenia a vyčistenia rúry s priemerom 800mm pre kyslík dňa 11.12. a 16.12.2005

Objednávka č. : FS03/5/05/2233 zo dňa 08.12.2005
Project : ASU No.9 – Product Blow out – U.S.Steel Košice
Zákazkové č. Ocekonu : 6281

Na základe listu o negatívnom výsledku prevzatia odmastenia a očistenia rúr Blow Off Pipe bola vykonaná návšteva na stavbe (p. Bomba – vedúci expedície a povrchových úprav OCEKON a Kačmár) a rozhovor s p. Duhoo. Pán Duhoo požadoval znova očistiť a odmastiť rúry. Rúra s priemerom 800mm však už bola dvakrát odmastená dňa 11.12. a 15.12. 2005, dňa 15.12.2005 boli aj ostatné dve rúry mechanicky očistené od nečistôt a prachu. Po očistení UV-lampou s čiernym svetlom bolo odmastenie skontrolované a firma BK-Transport vydala následovné prehlásenie. Ak požadujete nové očistenie a odmastenie, sme schopní to vykonať len za vami schválenú úhradu nákladov.

Žiadame Vás o prevzatie dodanej konštrukcie a vykonanie kontroly odmastenia lampou. UV-lampa je vám do 21.12.2005 k dispozícii.

Text prehlásenia zo dňa 15.12.2005 :

Dňa 15.12.2005 v poobedňajších hodinách od 13.00 hod. bolo v závode OCEKON Engineering vykonané odmastenie rúry a jej následné mechanické vyčistenie od prachu a tryskacej drte.

Týmto prehlasujeme, že rúra s vonkajším priemerom 800mm, ktorá je určená na odvod spalín kyslíka je odmastená. Dve rúry s priemerom 600 mm sú mechanicky očistené od nečistôt a prachu.

Odmastenie a vyčistenie vykonali zástupcovia firmy BK-Transport s.r.o. , Prešov – páni Kovalík a Vaňo pomocou acetónu po mechanickom očistení. Odstránené sú nečistoty a mastnota, rúra je vyschnutá. Prašné častice boli vyfúkané stlačeným vzduchom zo závodného rozvodu vzduchu a mechanicky vymetené. Kontrolu odmastenia rúry s priemerom 800mm previedol pracovník BK-Transport pomocou UV-lampy s čiernym svetlom a na základe toho vydal zaslané prehlásenie.

Vykonanie týchto prác bolo skontrolované internými pracovníkmi odboru riadenia kvality
závodu OCEKON Engineering s.r.o.
Dátum vystavenia prehlásenia : 16.12.2005 o 15.30 hod.

S pozdravom



Ing. Miroslav Kačmár
projektmanager
OCEKON Engineering s.r.o.

Skontrolované s kladným výsledkom.



Ing. Ľ. Šalát

Air Liquide AGS GmbH
Werk Hanau, Depotstrasse 1
D-63457 Hanau
Deutschland
Stavba : U.S.Steel
044 54 Košice - Šaca
UID: SK4020116243

Declaration about grease removal and blow out pipe with 800 mm diameter for oxygen from December 11 and 16, 2005.

Order no: FS03/5/05/2233 from December 8, 2005
Project : ASU No.9 – Product Blow out – U.S.Steel Košice
No. Of Ocekon's order: 6281

Based on your letter about negative result of acceptance grease removal and blow out pipe was executed controll on the site (Mr. Bomba – head of spedition and surface treatment department with Mr. Kačmár) and by discussion with Mr. Duhoo.

Mr. Duhoo required to repeat blow out of pipes as well as pipe grease removal. The grease removal of pipe with diameter 800 mm was already executed on December 11 and 15, 2005. On December 15, 2005 were also other 2 pipes cleaned up mechanically from the dirt and dust.

After cleanup by UV-lamp with black light was grease removal controlled and company BK-Transport released the declaration. If you require new/another cleanup and grease removal we are able to execute it only if you will except extra costs for this job. We require for acceptance delivered structure and controll executing of gease removal by lamp. UV-lamp is at your dispossal until December 21, 2005.

Declaration from 15.12.2005 :

On December 15, 2005 afternoon from 13.00 was executed in OCEKON Engeneering grease removal and Blow Out Pipe and consecutive cleanup mechanicly from dust and sandblasting sand.


Herewith we declare, that on pipe with 800 mm diameter, which is assigned for exhaust of smokes oxygen, was executed grease removal. On two pipes with 600 mm diameter was executed cleanup mechanicly from the dirt and dust.

Grease removal and Blow Out Pipe was executed by company BK-Transport s.r.o., Prešov – Mr- Kovalík and Mr. Vaňo throught the medium of acetone after mechanically cleanup. Dirts and smeariness are removed, pipe is dry. Dusty elements were blown

through the medium of compressed air from plants air distributor and mechanically swept. Grease removal control of pipe was executed by employer of BK-Transport by UV-lamp with black light and on this base was issued declaration. Execution of labours was controled by internal employers of Ocekon's Quality department.

Date of issuing declaration: December 16, 2005 at 15.30

Best regards


Ing. Miroslav Kačmár
Project manager
OCEKON Engineering s.r.o.

OCEKON Engineering s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice

31

Checked and found acceptable.


L. Šalát

OCEKON Engineering s.r.o.	Investor: AIR LIQUIDE		List: 1	
	Objekt: ASU No.9			
	Úsek:		Listov: 2	
	Obsah: Zoznam výkresov			
Číslo zákazky 6281	Číslo výkresov 6281			
Váha: 14768 kg rev.0	Termín:	Koniec zákazky:		
Náter:	Počet šablón:	Plán	Sklad	Výroba Archív
Zostavil:	Váhu počítal:	Výkaz materiálu		
Dátum:	Dátum:			
Kontroloval:	Schválil:	Výkaz dielcov		
Dátum:				
Zostavil:	Váhu počítal:	Zoznam výkresov		
Dátum:	Dátum:			
Kontroloval:	Schválil:	1.		
Dátum:				
Poznámky:				
Zmeny:				

[illegible]